

実績合計（2017年5月5日現在）：4,570,102 タンザニアシリング
 予算比 29.02%

カブラ村での教室建設の5月5日時点のコスト実績です。
 5月初旬の時点で、砂や砂利、セメントなどの基礎を築くための資材が運ばれています。
 また、鉄剤やまぐさ関連資材なども運ばれているため、
 窓やドアの建設にも着手されていることがわかります。

dd/mm/yyyy

Date of Invoice	Items	Unit	Quantity	Unit price	Amount in Tzs
9-11-2016	Sand	trip (5.5 m ³)	6	TZS 100,000	TZS 600,000
9-11-2016	Aggregate /Gravels (m ³)	m ³	12.87	TZS 55,000	TZS 707,850
9-11-2016	Transport cost of Aggregate	trip	3	TZS 80,000	TZS 240,000
23-03-2017	Cement	bag	60	TZS 12,000	TZS 720,000
23-03-2017	Transportation of Cement	bag	60	TZS 1,000	TZS 60,000
23-03-2017	Loading bag of cement/plaster	bag	60	TZS 250	TZS 15,000
23-03-2017	Diesel for trucks	trip	1	TZS 50,000	TZS 50,000
23-03-2017	Iron bars 8mm - 11.75m	pc	28	TZS 6,699	TZS 187,572
23-03-2017	Iron bars 12mm - 11.75m	pc	8	TZS 14,335	TZS 114,680
3-05-2017	Windows frames	pc	20	TZS 58,500	TZS 1,170,000
3-05-2017	Door frames	pc	4	TZS 52,500	TZS 210,000
5-05-2017	Labour cutting bars	people	3	TZS 5,000	TZS 15,000
5-05-2017	Timbers for platform 1" x 10" x 12ft	pc	40	TZS 12,000	TZS 480,000
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
		#N/B		#N/B	
	Grand total				TZS 4,570,102
				Compared to budget 29.02%	